

ЛИНЕЕН ГРАФИК : Консервация портали и масички в ОРУ 110 kV на п/ст Раковски"

Приложение 1

№	Наименование на видовете строително-монтажни работи	Ед. мярка	к-во	Бр. раб.	Времетраене дни	Времетраене на строителството - календарни седмици												
						1 седмица	2 седмица	3 седмица	4 седмица	5 седмица	6 седмица	7 седмица	8 седмица	9 седмица	10 седмица	11 седмица	12 седмица	13 седмица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	ЕТАП 1 - Дейности за подготовка и организация на СМР				21													
	Доставка на материали				21													
1	Подготовка на работната площадка				7													
2	Организация на взаимодействието с Възложителя				2													
II	ЕТАП 2 - Саниране на стоманобетонни конструкции за портали				21													
1	Подготовка, почистване и саниране на ригели				9													
2	Подготовка, почистване и саниране на колони				12													
3	Нагояване и извозване на отпадъци				1													
III	ЕТАП 3 - Саниране на стоманобетонни конструкции за масички				56													
1	Подготовка, почистване и саниране на конструкции за масички				52													
2	Нагояване и извозване на отпадъци				4													
IV	ЕТАП 4 - Саниране на бордове на маслосборни легла				21													
1	Подготовка, почистване и саниране				14													
2	Нагояване и извозване на отпадъци				1													
V	ЕТАП 5 - Антикорозионна защита на стълбове за районно осветление				8													
1	Подготовка и почистване на повърхностите				7													
2	Полагане на антикорозионна защита				7													
VI	ЕТАП 6 - Въвеждане на обекта в редовна експлоатация				4													
1	Довършителни дейности и окончателно почистване на площадката				4													
2	Комплектовка на обектовата документация				2													

Общо времетраене на СМР - 88 календарни дни

Дата: 31. 07. 2017г.

Съставил :

Залегнало по чл. 2 от 33ЗЛД

