

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ *МЕР-ГО-ДОГ-5#1 11.04.19г.*

КЪМ ДОГОВОР № ГО-ДОГ-5/14.02.2019 Г.

С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ  
НА ПОДПОРНА СТЕНА В П/СТ „БАЛКАН“

Днес *11.04.2019* г., в гр. Горна Оряховица, между:

“ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III” № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Злати Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП Йводов – Ръководител МЕР Г. Оряховица, упълномощен от Ангелин Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП Цачев – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД с Пълномощно №1473/15.05.2018 г. с рег. №3464/2018 г. на Валентина Василева – нотариус с рег.№320 на НК, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и  
„ДАЕЛ - 2008“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район Овча купел, ул. „Народно хоро“ бл.40, вх.Б, ет.4, ап.12, ЕИК 200068737, представлявано от Дана Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП Спасов – Управител, наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 116, ал.1, т.7 ЗОП, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което

СТРАНИТЕ, КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД:

- Писмо изх. № ЕСО-ГО-209/06.03.2019 г. на „ДАЕЛ - 2008“ ЕООД за спиране срока на договора, поради необходимостта от проектиране на части „Хидрология“ и „Хидравлически проверки за проводимост на речното корито“, които не са предмет на поръчката и чрез които да се определи как точно да бъде оразмерена подпорната стена (дължина и височина) в основата на водния откос, а също така и да се окомплектова проектната документация с тези допълнителни части за провеждане на процедура в Басейнова дирекция Дунавски район (Закон за водите),
- Писмо изх.№ ЕСО-ГО-209#1/11.03.2019 г. от МЕР Г. Оряховица, Доклад вх.№ ГО-Д-268/21.03.2019 г. от Иво Дончев – инженер ПЕЕ, сектор ТПП и Становище вх.№ ГО-СТ-316/01.04.2019 г. от Галина Ненова – юриконсулт МЕР Г. Оряховица,

СЕ СПОРАЗУМЯХА СЛЕДНОТО:

Да се измени Договор № 5/14.02.2019 г. с предмет: Изготвяне на работен проект за обект „Изграждане на подпорна стена в п/ст „Балкан“.

Измененията, които се налагат не са съществени:

1. Определеният в чл.2.2.1. от договора срок за изготвяне на работния проект, спрян на 25-тия ден, когато е двустранно подписан приемо-предавателния протокол за предаване и приемане на изготвените към момента проектни части „Инженерногеоложко проучване“ и „Геодезическо заснемане“, ще бъде възобновен след изготвянето на части „Хидрология“ и „Хидравлически проверки за проводимост на речното корито“, предмет на друга обществена поръчка и предаването им от МЕР Г. Оряховица на представител на „ДАЕЛ - 2008“ ЕООД .
2. „ДАЕЛ - 2008“ ЕООД дава съгласието си изготвените към момента проектни части „Инженерногеоложко проучване“ и „Геодезическо заснемане“ при необходимост да бъдат използвани като изходни данни за изготвянето на части „Хидрология“ и „Хидравлически проверки за проводимост на речното корито“, предмет на друга обществена поръчка.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № 5/14.02.2019 г. с предмет: Изготвяне на работен проект за обект „Изграждане на подпорна стена в п/ст „Балкан“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

