Приложение №1

Участник:"Волтран"ЕООД
Обект: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Траяна"

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

№ пор.	Наименование на СМР	Тру-доем-кост /чове-кодни/	Брой работ-ници	Брой раб. дни	Брой кал. Дни	Времетраене на СМР в календарни дни																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	I.Първи етап- проектиране - изготвяне на работен проект																																		
1	Изготвяне на Работен проект съгласно техническите изисквания на Възложителя	29	1	29	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Предаване проекта на възложителя	1	1	1	1																														1
	II.Втори етап - доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.																																		
1	Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали	4	4	1	1																														
2	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение на ОРУ 110kV и ЗРУ 6/10/20kV	40	4	10	10																														
3	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение по периметъра на обекта	100	4	25	25																														
4	СМР за изграждане монтаж на пожароизвестителна система	32	4	8	8																														
5	СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана	48	4	12	12																														
6	Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтираната апаратура	12	4	3	3																														
7	Предаване обекта на възложителя	1	1	1	1																														
		267	27	90	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

№ пор.	Наименование на СМР	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	I.Първи етап- проектиране - изготвяне на работен проект																														
1	Изготвяне на Работен проект съгласно техническите изисквания на Възложителя																														
2	Предаване проекта на възложителя																														
	II.Втори етап - доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.																														
1	Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали	4																													
2	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение на ОРУ 110kV и ЗРУ 6/10/20kV		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																			
3	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение по периметъра на обекта												4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	СМР за изграждане монтаж на пожароизвестителна система																														
5	СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана																														
6	Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтираната апаратура																														
7	Предаване обекта на възложителя																														
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

№ пор.	Наименование на СМР	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	I.Първи етап- проектиране - изготвяне на работен проект																														
1	Изготвяне на Работен проект съгласно техническите изисквания на Възложителя																														
2	Предаване проекта на възложителя																														
	II.Втори етап - доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.																														
1	Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали																														
2	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение на ОРУ 110kV и ЗРУ 6/10/20kV																														
3	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение по периметъра на обекта	4	4	4	4	4	4																								
4	СМР за изграждане монтаж на пожароизвестителна система							4	4	4	4	4	4	4	4																
5	СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана															4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
6	Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтираната апаратура																											4	4	4	
7	Предаване обекта на възложителя																														1
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1

Забележка: *В документацията за поръчката не е фиксиран срок, в който Техническия съвет на Възложителя ще се произнесе по предложения проект и по тази причина в линейния график не е отразен срока от внасянето за одобрение на проекта до датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка / обр.2а от Наредба №3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ/*

гр.Стара Загора
28.09.2020 г.

Управител:.... ....
/Николай Тодоров/

Заличено на осн. чл.37 от ЗОП

Заличено на осн. чл.37 от ЗОП

Заличено на осн. чл.37 от ЗОП

Заличено на осн. чл.37 от ЗОП