Участник:"Волтран"ЕООД

Обект: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Гълъбово"

Приложение №1

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

№ пор.	Наименование на СМР	Тру-доем-кост /чове-кодни/	Брой работ-ници	Брой раб. дни	Брой кал. Дни	Времетраене на СМР в календарни дни																																																																																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	I.Първи етап- проектиране - изготвяне на работен проект																																																																																																	
1	Изготване на Работен проект съгласно техническите изисквания на Възложителя	29	1	29	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
2	Предаване проекта на възложителя	1	1	1	1																														1																																																													
	II.Втори етап - доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.																																																																																																	
1	Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали	4	4	1	1																															4																																																											
2	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение на ОРУ 110kV и ЗРУ 6/10/20kV	40	4	10	10																																4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																																																				
3	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение по периметъра на обекта	100	4	25	25																																										4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																								
4	СМР за изграждане монтаж на пожароизвестителна система	32	4	8	8																																																																4	4	4	4	4	4	4	4																
5	СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана	48	4	12	12																																																																								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
6	Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтираната апаратура	12	4	3	3																																																																																			4	4	4	
7	Предаване обекта на възложителя	1	1	1	1																																																																																									1
		267	27	90	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1

Забележка: *В документацията за поръчката не е фиксиран срок, в който Техническия съвет на Възложителя ще се произнесе по предложения проект и по тази причина в линейния график не е отразен срока от внасянето за одобрение на проекта до датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка / обр.2а от Наредба №3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ/*

Заличено на осн. чл.37 от ЗОП

Управител:...
/Николай Тодоров/

гр.Стара Загора
04.02.2021 г.

Заличено на осн. чл.37 от ЗОП

Заличено на осн. чл.37 от ЗОП

Заличено на осн. чл.37 от ЗОП