Участник:"Волтран"ЕООД

Обект: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Конски дол"

Приложение №1

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

№ пор.	Наименование на СМР	Тру-доем-кост /човекодни/	Брой работ-ници	Брой раб. дни	Брой кал. Дни
I.Първи етап- проектиране - изготвяне на работен проект					
1	Изготвяне на Работен проект съгласно техническите изисквания на Възложителя	29	1	29	29
2	Предаване проекта на възложителя	1	1	1	1
II.Втори етап - доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.					
1	Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали	4	4	1	1
2	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение на ОРУ 110kV и ЗРУ 6/10/20kV	40	4	10	10
3	СМР за монтаж на система за видеонаблюдение по периметъра на обекта	100	4	25	25
4	СМР за изграждане монтаж на пожароизвестителна система	32	4	8	8
5	СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана	48	4	12	12
6	Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтираната апаратура	12	4	3	3
7	Предаване обекта на възложителя	1	1	1	1
		267	27	90	90

Времетраене на СМР в календарни дни

Наименование на СМР	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I.Първи етап- проектиране - изготвяне на работен проект																														
1 Изготвяне на Работен проект съгласно техническите изисквания на Възложителя	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2 Предаване проекта на възложителя																														1
II.Втори етап - доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.																														
1 Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали																														
2 СМР за монтаж на система за видеонаблюдение на ОРУ 110kV и ЗРУ 6/10/20kV																														
3 СМР за монтаж на система за видеонаблюдение по периметъра на обекта																														
4 СМР за изграждане монтаж на пожароизвестителна система																														
5 СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана																														
6 Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтираната апаратура																														
7 Предаване обекта на възложителя																														
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Наименование на СМР	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
I.Първи етап- проектиране - изготвяне на работен проект																														
1 Изготвяне на Работен проект съгласно техническите изисквания на Възложителя																														
2 Предаване проекта на възложителя																														
II.Втори етап - доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.																														
1 Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали	4																													
2 СМР за монтаж на система за видеонаблюдение на ОРУ 110kV и ЗРУ 6/10/20kV		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																			
3 СМР за монтаж на система за видеонаблюдение по периметъра на обекта												4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4 СМР за изграждане монтаж на пожароизвестителна система																														
5 СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана																														
6 Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтираната апаратура																														
7 Предаване обекта на възложителя																														
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Наименование на СМР	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
I.Първи етап- проектиране - изготвяне на работен проект																														
1 Изготвяне на Работен проект съгласно техническите изисквания на Възложителя																														
2 Предаване проекта на възложителя																														
II.Втори етап - доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.																														
1 Откриване на строителната площадка. Доставка на оборудване и помощни материали																														
2 СМР за монтаж на система за видеонаблюдение на ОРУ 110kV и ЗРУ 6/10/20kV																														
3 СМР за монтаж на система за видеонаблюдение по периметъра на обекта	4	4	4	4	4	4																								
4 СМР за изграждане монтаж на пожароизвестителна система							4	4	4	4	4	4	4	4																
5 СМР за изграждане монтаж на сигнално-охранителна система и периметрова охрана															4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
6 Извършване на наладка и пускане в експлоатация на монтираната апаратура																											4	4	4	
7 Предаване обекта на възложителя																														1
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1

Забележка: *В документацията за поръчката не е фиксиран срок, в който Техническия съвет на Възложителя ще се произнесе по предложения проект и по тази причина в линейния график не е отразен срока от внасянето за одобрение на проекта до датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка / обр.2а от Наредба №3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ/*

Заличено по чл.37 от ЗОП

Заличено по чл.37 от ЗОП

гр.Стара Загора
27.09.2021 г.

Упра... ....
/...лай Тод...ов/

Заличено по чл.37 от ЗОП

Заличено по чл.37 от ЗОП

Заличено по чл.37 от ЗОП